

Direzione Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas

DETERMINA N° 2/2026 del 11/02/2026

Oggetto: **Procedura negoziata telematica** senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 per **“Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrato, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori”**.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.200.000,00. I.V.A. esclusa. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 65.798,43

CIG 94854519C8 - CUP J53F22000100005

Procedura negoziata telematica del 31/01/2023

Avviso di indizione Prot. n. 4799-USC/2022 del 19/12/2022.

Celebrazione gara in data 31/01/2023 e 03/02/2023.

Determina Dirigenziale di approvazione Proposta di Aggiudicazione n. 1/2023 del 06/02/2023.

Avviso esito gara prot. 583-USC del 06/02/2023.

Impresa Appaltatrice: CAV. GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L.

con sede in: Via Piave, 38 - 90040 Torretta (PA) - P. IVA 03971840826

indirizzo PEC: cav.gmoguerciacostruzioni@pec.it

Contratto di Accordo Quadro del 06/04/2023 registrato presso Agenzia delle Entrate di Palermo il 04/05/2023 al n. 1072 Serie 3

Contratto specifico n. 3 del 11/03/2025 – CIG B5FCA6BBBF

Importo complessivo appalto specifico (compresi oneri per la sicurezza): Euro 400.000,00. I.V.A. esclusa. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 28.682,38

Determina di approvazione atti finali – App. specifico n.3 – CIG B5FCA6BBBF

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas, esamina la nota pervenuta dal RUP Ing. Santi Bonanno in relazione all'appalto specifico in oggetto, **CIG B5FCA6BBBF**, al fine dell'approvazione degli atti finali e per il pagamento del credito residuo all'Impresa.

Il Responsabile del procedimento, comunica quanto segue:

“Il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A., con deliberazione n. 31 del 13/12/2022, ha approvato il progetto relativo all'affidamento in oggetto, da aggiudicare con procedura negoziata.

A seguito di gara espletata nei giorni 31/01/2023 e 03/02/2023 è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa CAV. GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L con sede in Via Piave, 38 - 90040 Torretta (PA) - P. IVA 03971840826, che ha presentato offerta con il maggior ribasso, pari al 19,710%.

La proposta di aggiudicazione è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 01/2023 del 06/02/2023.

Il Contratto di Accordo Quadro - CIG 94854519C8 - è stato stipulato con scrittura privata del 06/04/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 04/05/2023 al n. 1072 Serie 3.

Il Contratto dell'appalto specifico n. 3 – CIG B5FCA6BBBF – è stato firmato in data 11/03/2025.

I lavori, che consistevano in lavori di scavo, posa tubazioni interrate, ripristini stradali, posa di impianti aerei di distribuzione gas negli edifici e collocazione misuratori, nell'ambito del territorio della Provincia di Palermo, per realizzare nuovi allacciamenti interrati ed aerei alla rete di distribuzione del gas o per modifiche di impianti, richiesti dall'utenza per la quale è stato redatto apposito preventivo, sono stati consegnati il 28/02/2025, hanno avuto effettivo inizio il 03/03/2025, sono stati eseguiti dall'impresa CAV. GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L in assenza di subappalti e sono terminati il 28/11/2025, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Durante i lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore, non vi sono state proroghe e la durata dei lavori, come riportato dall'art. 10 del CSA, era prevista sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale, sono terminati in tempo utile e l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il certificato di fine lavori senza riserve ed eccezioni.

*Il conto finale è stato firmato senza riserve dall'Impresa in data 10/02/2026 ed ammonta a nette **€ 399.894,30**;*

*A seguito dell'emissione di n. 9 SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento per un totale di **€ 397.894,83**.*

*Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di collaudo, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 è stato firmato il 10/02/2026. Il credito residuo dell'Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute, ammonta a **€ 1.999,47** (diconsi euro millenovecentonovantanove/47) oltre IVA.*

La documentazione di cui all'art. 202, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ed il certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto sono allegati alla presente per le opportune determinazioni, come di seguito elencati:

- 1. Lettera del Direttore dei lavori di trasmissione degli atti e documenti al Responsabile del procedimento;*
- 2. Contratto di Accordo Quadro del 06/04/2023 registrato presso Agenzia delle Entrate di Palermo il 04/05/2023 al n. 1072 Serie 3*
- 3. Contratto appalto specifico n. 3 del 11/03/2025;*
- 4. Verbale di consegna dei lavori in data 28/02/2025;*
- 5. Verbale di inizio dei lavori in data 03/03/2025, redatto l'11/03/2025;*
- 6. Documentazione contabile, completa di libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento, relativa a n. 9 (nove) stati di avanzamento lavori;*
- 7. Verbale di ultimazione lavori in data 28/11/2025, redatto l'08/01/2026;*
- 8. Stato finale dei lavori redatto e firmato in data 10/02/2026;*
- 9. Certificato di regolare esecuzione lavori del 10/02/2026 con relazione sullo Stato Finale, redatta dal Direttore dei Lavori, che certifica la regolare esecuzione delle*

opere ed il credito finale residuo dell'impresa.

10. Relazione finale riservata del Responsabile Unico del Procedimento sui lavori.

Si propone, pertanto, determina di approvazione degli atti finali e per il pagamento del credito residuo all'Impresa.

Per i fini di cui sopra non occorre autorizzare alcuna spesa, essendo già la stessa approvata con deliberazione del C.d.A. n. 31 del 13/12/2022."

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas, nell'ambito delle deleghe conferitegli e nel rispetto della nomina di procuratore della società, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento di compiti e categorie di atti, in accordo alla Delibera n. 148/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2021, confermate con successiva delibera n. 3 del 03/04/2023

DETERMINA DI

- PRENDERE ATTO degli Atti Finali e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'**Appalto Specifico n. 3 del 11/03/2025**, avente ad oggetto "Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrato, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori" - **CIG B5FCA6BBBF** - affidato all'Impresa **CAV. GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Via Piave, 38 - 90040 Torretta (PA) - P. IVA 03971840826 - cav.gmoguerciacostruzioni@pec.it;
- AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo quantificata nella misura di **€ 1.999,47 (diconsi euro millenovecentonovantanove/47) oltre IVA**, in favore dell'impresa esecutrice **CAV. GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L.** - P. IVA 03971840826;
- Dare mandato al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente.

Direzione Progettazione,
Nuovi Impianti e Misura Gas

Il Dirigente

(Santi Bonanno)

